

ID	NOME ATTIVITA'	DURATA	SETTIMANA 17			SETTIMANA 18				SETTIMANA 19				SETTIMANA 20				
			V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
	Int. 1 - km 0+000																	
1	Impianto cantiere	1 gg.																
2	Scarifica e scavi di fondazione	4 gg.																
3	Fornitura e posa in opera di geocomposi	8 gg.																
4	Sistemazione cordolature	3 gg.																
5	Ripristino pavimentazione bituminosa	7 gg.																
6	Segnaletica	1 gg.																
7	Sgombero area di cantiere	1 gg.																
	Int. 2 - km 0+400																	
1	Impianto cantiere	1 gg.																
2	Scarifica e scavi di fondazione	3 gg.																
3	Fornitura e posa in opera di geocomposi	4 gg.																
4	Sistemazione banchine e sistemazione b	2 gg.																
5	Ripristino pavimentazione bituminosa	3 gg.																
6	Segnaletica	1 gg.																
7	Sgombero area di cantiere	1 gg.																

40